


MUNICIPIO DE XONACATLAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025


Clave Programática (1)							Fto Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	Sf	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
01	07	01	01	01	01	260101	330	EQUIPAMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y BOTÓN DE PÁNICO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	18,058	IR	514,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	01	250101	120	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 1.20 M DE DIAMETRO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, CABECER	CONTRATO	SAN ANTONIO	2,500	IR	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	01	250101	130	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINALOA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	25	AD	137,677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	01	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN, MUNICIPIO DE XO	Contrato	SAN ANTONIO	30,000	IR	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
02	01	03	01	01	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA PLAZA ESTADO DE MÉXICO, SAN MIGUEL MIMI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	450	IR	920,100.87	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
02	01	03	01	01	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO DE BOMBEO, LA MANGA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	20,000	IR	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	260	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO	CONTRATO	SAN ANTONIO	2,500	IR	712,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	270	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JACINTO SUR, DELEGACIÓN SAN ANTONIO,	CONTRATO	SAN ANTONIO	160	IR	712,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL PILAR, DELEGACIÓN SAN ANTONIO, MUNICIPI	CONTRATO	SAN ANTONIO	85	IR	606,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO A PARQUE PÚBLICO DE BARRIO SAN PEDRO, SAN MIGUEL MIMIAPAN,	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	56,944	IR	1,250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALZADA DE GUADALUPE (TRAMO 1), SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	1,500	IR	1,886,635.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALZADA DE GUADALUPE (TRAMO 2), SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	1,500	IR	1,886,635.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITAS, SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	250	IR	1,563,862.50	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. MÉXICO, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	4,500	IR	691,099.50	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. MÉXICO, BARRIO LA CUESTA, SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPI	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	4,500	IR	522,584.50	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ANTONIO SUR, SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SAN ANTONIO	160	IR	2,103,296.14	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
02	02	01	01	02	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DEL CAD 0+000 AL CAD 0+1	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	385	IR	1,699,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,589.12	
02	02	01	01	02	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN CAD 1+270 AL CAD 1+280, C	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	1,500	IR	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
02	02	01	01	02	03	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ÁGUILA, LA CAÑADA, SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNICIPI	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	165	IR	687,500.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
02	02	01	01	04	01	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	56,944	AD	1,725,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
02	02	01	01	04	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, LA CAÑADA, SANTA MARIA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	1,200	IR	1,250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
02	02	01	01	04	01	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, SANTI	Contrato	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	6,000	IR	289,020.50	289,020.50	0.00	0.00	289,020.50	0.00	0.00	578,040.99	



MUNICIPIO DE XONACATLÁN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fle Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	04	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE XONACATLÁN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	56,944	IR	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,863.04	
02	02	01	01	04	01	260101	FEFO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAJA PARA EL AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE X	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	11,281	IR	2,049,595.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE JARDÍN DE NIÑOS LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ, SANTA MARÍ	Contrato	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	600	AD	255,714.04	255,714.04	0.00	0.00	255,714.04	0.00	511,428.08	
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO TEMAZANI, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XONAC	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	11,281	IR	1,250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA, SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	2,541	IR	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PLAZA ESTADO DE MÉXICO, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICI	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	4,980	IR	1,250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	
02	02	01	01	04	02	250101	FAIS	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE BARRIO SAN PEDRO, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPIO DE XONACATLÁN	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	56,944	IR	1,250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	
02	02	01	01	04	02	260101	FEFO	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PROGRAMAS SOCIALES,	CONTRATO	SANTIGO TEJOCOTILLOS	2,541	IR	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,863.04	
02	02	03	01	02	01	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPI	Contrato	SAN MIGUEL MIMIAPAN	750	AD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC,	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	150	AD	507,357.43	178,707.43	0.00	0.00	178,707.43	0.00	357,414.86	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARÍA ZO	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	50	AD	335,344.53	77,119.53	0.00	0.00	77,119.53	0.00	154,239.06	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PACÍFICOS, BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNIC	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	60	AD	387,343.67	105,643.67	0.00	0.00	105,643.67	0.00	211,287.33	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EL PROGRESO EN BARRIO EL PROGRESO, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, M	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	285	IR	1,941,648.78	666,648.78	0.00	0.00	666,648.78	0.00	1,333,297.56	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA DE LOS ORCONES, DELEGACIÓN SANTIAGO TEJOCOTILLOS, M	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	200	IR	1,327,536.74	623,286.74	0.00	0.00	623,286.74	0.00	1,246,573.47	
03	03	05	01	01	02	260101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICTORIA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL,	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	60	IR	1,231,783.84	351,471.34	0.00	0.00	351,471.34	0.00	702,942.67	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES, LA LOMA, SANTA MARÍA ZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE	CONTRATO	SANTA MARIA ZOLOTEPEC	70	IR	1,093,366.09	389,116.09	0.00	0.00	389,116.09	0.00	778,232.18	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRADA LA JOYA, DELEGACION SANTIAGO TEJOCOTILLOS, MUNICIPI	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	70	IR	976,226.13	330,663.63	0.00	0.00	330,663.63	0.00	661,327.25	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN OCOTE CHINO, DELEGACIÓN SANTIAGO TEJOCOTILLOS, M	CONTRATO	SANTIAGO TEJOCOTILLOS	45	IR	1,635,842.67	438,617.67	0.00	0.00	438,617.67	0.00	877,235.33	
03	03	05	01	01	02	250101	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRESNOS, DELEGACIÓN SAN MIGUEL MIMIAPAN, MUNICIPIO DE XONAC	CONTRATO	SAN MIGUEL MIMIAPAN	45	IR	1,016,295.61	499,845.61	0.00	0.00	499,845.61	0.00	999,691.22	
03	03	05	01	01	02	260101	340	COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	56,944	IR	409,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total													41,639,168.21	13,130,855.03	0.00	0.00	13,130,855.03	0.00	0.00	35,371,025.20



MUNICIPIO DE XONACATLÁN
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								



JOAQUIN RUIZ ESQUIVEL

Presidente Municipal



BELEN DÍAZ ALVAREZ

Tesorera Municipal

ANGELICA MARIA BONIFACIO ALVA

Persona que elabora